



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

## **AKČNÍ PLÁN NAPLŇOVÁNÍ SPRM PETŘVALD NA OBDOBÍ 2017 - 2021**

Vyhodnocení únor 2020

Dokument byl vytvořen v rámci projektu:

Orlová a Petřvald – řídíme strategicky a společně  
Strategický plán rozvoje města Petřvaldu na období  
2017 - 2030

Registrační číslo:

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_033/0002958



## OBSAH

|          |                                                                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>ÚVOD .....</b>                                                                                    | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>AKČNÍ PLÁN.....</b>                                                                               | <b>4</b>  |
| 2.1      | PRIORITNÍ OBLAST ROZVOJE TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA .....                                              | 4         |
| SC 1     | <i>Zklidnit dopravu na ul. Ostravské v katastrálním území města.....</i>                             | 4         |
| SC 2     | <i>Zvýšit bezpečnost chodců .....</i>                                                                | 5         |
| SC 3     | <i>Vytvoření veřejných prostranství a oddechových ploch ve městě .....</i>                           | 11        |
| SC 4     | <i>Vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj podnikání a bydlení .....</i>                               | 12        |
| SC 5     | <i>Rozšíření občanské vybavenosti.....</i>                                                           | 13        |
| SC 6     | <i>Rozvíjet a modernizovat technickou infrastrukturu.....</i>                                        | 14        |
| 2.2      | PRIORITNÍ OBLAST ROZVOJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .....                                                     | 17        |
| SC 1     | <i>Zvyšovat kvalitu životního prostředí .....</i>                                                    | 17        |
| SC 2     | <i>Snížit spotřebu energií a množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší.....</i>          | 21        |
| 2.3      | PRIORITNÍ OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍ OBLAST A VZDĚLÁVÁNÍ.....                                           | 26        |
| SC 1     | <i>Stabilizace a rozšíření předškolního a školního vzdělávání.....</i>                               | 26        |
| SC 2     | <i>Rozšíření nabídky v sociální oblasti .....</i>                                                    | 30        |
| SC 3     | <i>Udržení dostupné zdravotní péče.....</i>                                                          | 31        |
| SC 4     | <i>Zlepšení bezpečnosti ve městě .....</i>                                                           | 32        |
| 2.4      | PRIORITNÍ OBLAST ROZVOJE KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS .....                                            | 37        |
| SC 1     | <i>Udržení stávajících a rozšíření dalších míst pro vyžití občanů všech věkových kategorií .....</i> | 37        |
| SC 2     | <i>Rozvoj kulturního a společenského života ve městě.....</i>                                        | 39        |
| SC 3     | <i>Udržitelnost a rozvoj spolkové činnosti na území města.....</i>                                   | 44        |
| SC 4     | <i>Stálá a rozvíjející se spolupráce s partnery.....</i>                                             | 45        |
| <b>3</b> | <b>ZÁVĚR.....</b>                                                                                    | <b>46</b> |
|          | <b>ZKRATKY.....</b>                                                                                  | <b>47</b> |



## 1 ÚVOD

Akční plán 2017 – 2021 představuje konkretizovaný střednědobý strategický dokument města, který rozpracovává a specifikuje strategické cíle stanovené v dlouhodobé strategii.

Je koncipován jako programový dokument města a zahrnuje aktivity či projektové záměry, které mají být prioritně realizované ve stanoveném čtyřletém období, tj. v letech 2017-2021. Do akčního plánu jsou zařazeny také aktivity, jejichž realizace v tomto období začne a bude ukončena až v delším časovém horizontu.

Akční plán je vyhotoven v tabulkové podobě a má sloužit jako informační zdroj pro řídicí i finanční procesy města.

Zastupitelstvo města Petřvaldu na svém 12. zasedání usnesením č. 12/4 dne 26. 2. 2020 schválilo vyhodnocení Akčního plánu naplňování Strategického plánu rozvoje města Petřvaldu na období 2017 – 2021.

Splněné aktivity a ty, u kterých bylo rozhodnuto, že se nebudou realizovat, jsou z akčního plánu vypuštěny. Současně jsou do akčního plánu zařazeny nové aktivity, které vyplynuly z projednání v pracovní skupině.

Pořadí aktivit je přechíslováno podle schváleného vyhodnocení.



## 2 AKČNÍ PLÁN

### 2.1 PRIORITNÍ OBLAST ROZVOJE TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Tato prioritní oblast rozvoje zahrnuje tyto oblasti: občanská vybavenost, dopravní infrastruktura, místní komunikace, veřejné osvětlení, podnikání, služby.

#### SC 1 Zklidnit dopravu na ul. Ostravské v katastrálním území města

##### O 1.1 Optimalizace dopravy z hlediska bezpečnosti

###### A 1.1.1 Jednat s Dopravním inspektorátem Policie ČR

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Projednání způsobu technického řešení zklidnění dopravy na ul. Ostravské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spolupráce/Partneři | Dopravní komise rady města                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Termín              | 2017 – 2018, <b>nový termín 2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Finanční náklady    | 10 tis. Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Technické řešení schválené Dopravním inspektorátem Policie ČR</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stav                | Navrhované úsekové měření na ulici Ostravské nebylo schváleno Dopravním inspektorátem PCR. V roce 2018 byl poblíž křižovatky s ulicí Nejedlého vybudován dělený přechod pro chodce. Ředitelstvím silnic a dálnic (dále jen ŘSD) je zpracován bezpečnostní audit, bude následovat zpracování technické studie, na základě které bude následně po vzájemných jednáních s ŘSD a PČR dohodnuta realizace technických opatření. |
| Poznámka            | Navrhuje se dočasně řešit situaci umístěním radarového ukazatele rychlosti se statistikou provozu viz A 1.1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

###### A 1.1.2 Jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic o technickém řešení

|                     |                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Projednání technického řešení zklidnění dopravy na ul. Ostravské                                                    |
| Nositel/Realizátor  | starosta, místostarosta, OVŽP                                                                                       |
| Spolupráce/Partneři | DI PČR                                                                                                              |
| Termín              | 2018 – 2019, <b>nový termín 2020</b>                                                                                |
| Finanční náklady    | 2 x 60 tis. Kč                                                                                                      |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Souhlas s navrhovaným řešením</li><li>▪ Dohoda o spolufinancování</li></ul> |
| Stav                | Plánováno umístění radarového ukazatele rychlosti se statistikou provozu. Bude projednáno se ŘSD. Úkol trvá.        |
| Poznámka            | Informační panel pro měření rychlosti vozidel je zařazen do rozpočtu 2020.                                          |



**A 1.1.3 Projektová příprava**

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Zpracování technické studie proveditelnosti včetně realizace                        |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP + RSD                                                                          |
| Spolupráce/Partneři | OV MSK, FO                                                                          |
| Termín              | 2019 - 2021                                                                         |
| Finanční náklady    | 15 mil. Kč                                                                          |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dokumentace pro výběr zhotovitele</li></ul> |
| Stav                | Plánováno, úkol trvá.                                                               |
| Poznámka            |                                                                                     |

**SC 2 Zvýšit bezpečnost chodců**

**O 2.1 Budování a modernizace dopravní infrastruktury**

**A 2.1.1 Výstavba chodníku podél ul. Závodní od čp. 471 po čp. 561 vč. stavebních úprav stávajících úseků chodníku**

|                     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Stavební úpravy včetně výstavby nového chodníku podél ul. Závodní (od čp. 471 po čp. 561) vč. PD                                                                        |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                                                                                                    |
| Spolupráce/Partneři | Finanční odbor, projekční kancelář, Dopravní inspektorát Policie ČR Karviná, Stavební úřad Orlová                                                                       |
| Termín              | 2018 – 2021                                                                                                                                                             |
| Finanční náklady    | 5 mil. Kč                                                                                                                                                               |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Projektová dokumentace včetně povolení stavby</li><li>▪ Chodník</li><li>▪ Zvýšení bezpečnosti chodců</li></ul>                  |
| Stav                | Zpracována PD včetně stavebního povolení chodníku podél ulice Závodní od křižovatky ulice Polní po č. p. 561. V současnosti se projektuje část chodníku před č. p. 471. |
| Poznámka            | Realizace zařazena do rozpočtu 2020.                                                                                                                                    |



*A 2.1.2 Rekonstrukce chodníku a kabelů VO u silnice I/59 ul. Ostravská od hranice města Orlová po silnici II/473 ul. Šenovská*

|                     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Oprava chodníku včetně výměny kabelů VO u silnice I/59 ul. Ostravská (od hranice města Orlová po silnici II/473 ul. Šenovská)                                                     |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                                                                                                              |
| Spolupráce/Partneři | Finanční odbor, poskytovatel dotace                                                                                                                                               |
| Termín              | 2018 – 2021                                                                                                                                                                       |
| Finanční náklady    | 38 mil. Kč                                                                                                                                                                        |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Realizace stavby</li><li>▪ Zvýšení bezpečnosti chodců</li></ul>                                                                           |
| Stav                | V současnosti je provedena rekonstrukce chodníku po pravé straně směrem na Ostravu.                                                                                               |
| Poznámka            | Levá strana směrem na Ostravu bude realizována v závislosti na získání mimorozpočtových zdrojů (dotace MF a MPO z programu RE:START řešení revitalizace Moravskoslezského kraje). |

*A 2.1.3 Vybudování chodníku před ZŠ Školní od čp. 246 po čp. 1777*

|                     |                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Chodník před ZŠ Školní (od čp. 246 po čp. 1777)                                                                                                                 |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                                                                                            |
| Spolupráce/Partneři | Finanční odbor, poskytovatel dotace                                                                                                                             |
| Termín              | 2018 – 2021                                                                                                                                                     |
| Finanční náklady    | 2 mil. Kč                                                                                                                                                       |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Projektová dokumentace včetně povolení stavby</li><li>▪ Realizace stavby</li><li>▪ Zvýšení bezpečnosti chodců</li></ul> |
| Stav                | Zpracována PD včetně stavebního povolení.                                                                                                                       |
| Poznámka            | Realizace 1. části zařazena do rozpočtu 2020. 2. část bude realizována současně s dostavbou školní družiny a jídelny ZŠ.                                        |



*A 2.1.4 Vybudování pěší a odpočinkové zóny na účelové komunikaci od čp. 1882  
po ul. V Olšině*

|                     |                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Pěší a odpočinková zóna na účelové komunikaci od ulice Šumberská (čp. 1882) po ul. V Olšině                                         |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                                                                |
| Spolupráce/Partneři | Finanční odbor, projekční kancelář, Dopravní inspektorát Policie ČR Karviná, stavební úřad Orlová, poskytovatel dotace              |
| Termín              | 2018 – 2021                                                                                                                         |
| Finanční náklady    | 5 mil. Kč                                                                                                                           |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Projektová dokumentace včetně povolení stavby</li><li>▪ 1 pěší a odpočinková zóna</li></ul> |
| Stav                | V řešení jsou majetkoprávní vztahy (směny a výkupy pozemků), úkol trvá.                                                             |
| Poznámka            |                                                                                                                                     |



**A 2.1.5 Zpracování PD chodníku podél ul. Závodní kolem restaurace Mokroš**

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Popis               | PD „Chodník podél ul. Závodní kolem restaurace Mokroš“ |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                   |
| Spolupráce/Partneři |                                                        |
| Termín              | 2020 - 2021                                            |
| Finanční náklady    | 110 tis. Kč (realizace cca 3 000 tis. Kč)              |
| Výstupy             | Projektová dokumentace včetně stavebního povolení      |
| Stav                | Zpracovává se projektová dokumentace                   |
| Poznámka            | Realizace akce bude zařazena do návrhu rozpočtu 2021   |

**O 2.2 Zklidnění dopravy v obytných zónách**

**A 2.2.1 Parkovací místa u bytových domů na ul. Březinská**

|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Úprava a modernizace stávající parkovací plochy u bytových domů na ul. Březinská                    |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                                |
| Spolupráce/Partneři | Dopravní komise rady města, finanční odbor, Dopravní inspektorát Policie ČR, stavební úřad v Orlové |
| Termín              | 2020 - 2021                                                                                         |
| Finanční náklady    | 300 tis. Kč                                                                                         |
| Výstupy             | ▪ Realizace 1 parkoviště pro osobní automobily                                                      |
| Stav                | Úkol trvá.                                                                                          |
| Poznámka            | Do rozpočtu 2020 zařazeny finanční prostředky na realizaci stavebních úprav a udržovacích prací.    |





*A 2.2.2 Zpracování projektové dokumentace k výstavbě místní komunikace  
ul. U Stružky*

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | PD Výstavba místní komunikace ul. U Stružky (od čp. 1025 po čp. 1039)       |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                        |
| Spolupráce/Partneři | Dopravní komise rady města, finanční odbor, Dopravní inspektorát Policie ČR |
| Termín              | 2020 – 2021                                                                 |
| Finanční náklady    | 100 tis. Kč                                                                 |
| Výstupy             | ▪ Projektová dokumentace včetně povolení stavby                             |
| Stav                | Plánováno, úkol trvá.                                                       |
| Poznámka            | Vzhledem k jiným prioritám nezařazeno do rozpočtu 2020.                     |



*A 2.2.3 Zpracování PD k výstavbě místní komunikace ul. Lesní*

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | PD Výstavba místní komunikace ul. Lesní                                            |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                               |
| Spolupráce/Partneři | Dopravní komise RM, FO, DI PČR, Stavební úřad v Orlové                             |
| Termín              | 2018 - 2019, <b>nový termín 2020 - 2021</b>                                        |
| Finanční náklady    | 100 tis. Kč                                                                        |
| Výstupy             | ▪ Projektová dokumentace včetně povolení stavby                                    |
| Stav                | <b>Plánováno, úkol trvá.</b>                                                       |
| Poznámka            | <b>Vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům nebylo projektování zahájeno.</b> |

*A 2.2.4 Zpracování PD na parkovací plochy před ZŠ Školní*

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Projektová dokumentace parkovací plochy včetně odvodnění do vsaku na pozemku parc. č. 1815/1 |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                         |
| Spolupráce/Partneři | Správní odbor                                                                                |
| Termín              | 2020 - 2021                                                                                  |
| Finanční náklady    | 300 tis. Kč (realizace cca 8 000 tis. Kč)                                                    |
| Výstupy             | ▪ Projektová dokumentace včetně povolení stavby                                              |
| Stav                | Úkol trvá.                                                                                   |
| Poznámka            | Předpoklad financování z kotlíkových půjček.                                                 |



### SC 3 Vytvoření veřejných prostranství a oddechových ploch ve městě

#### O 3.1 Dobudování centra obce – regenerace veřejného prostranství mezi novou radnicí a ul. Kulturní

##### A 3.1.1 Zpracování PD na dobudování centra mezi novou radnicí a ul. Kulturní

|                     |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Projektová dokumentace na dobudování a regeneraci veřejného prostranství (amfiteátr - zpevněná plocha pro podium včetně hlediště, dětské hřiště, oddechové a klidové zóny, sadové úpravy |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                                                                                                                     |
| Spolupráce/Partneři | Finanční odbor, projektant                                                                                                                                                               |
| Termín              | 2019 - 2020                                                                                                                                                                              |
| Finanční náklady    | 1 750 tis. Kč                                                                                                                                                                            |
| Výstupy             | ▪ Projektová dokumentace                                                                                                                                                                 |
| Stav                | Podepsána smlouva o dílo, projektuje se.                                                                                                                                                 |
| Poznámka            |                                                                                                                                                                                          |



#### SC 4 Vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj podnikání a bydlení

##### O 4.1 Podpora podnikatelských subjektů ve městě

###### A 4.1.1 Setkávání vedení města s podnikateli ve městě

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Popis               | Setkávání vedení města s podnikateli ve městě |
| Nositel/Realizátor  | vedení města                                  |
| Spolupráce/Partneři | OVŽP, Správní odbor                           |
| Termín              | 2018 - 2021                                   |
| Finanční náklady    | 10 tis. Kč/rok                                |
| Výstupy             | ▪ 4 setkání                                   |
| Stav                | Úkol trvá.                                    |
| Poznámka            | Probíhají nepravidelná neformální setkání.    |

##### O 4.2 Vytvoření podmínek pro bydlení

###### A 4.2.1 Zpracování projektové dokumentace na výstavbu nízkopodlažního bytového domu na pozemcích města na ploše nad radnicí

|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Zpracování PD na výstavbu nízkopodlažního bytového domu na pozemcích města na ploše nad radnicí |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                            |
| Spolupráce/Partneři | Projekční kancelář, poskytovatel dotace, stavební úřad                                          |
| Termín              | 2020, nový termín 2021                                                                          |
| Finanční náklady    | 1 mil. Kč                                                                                       |
| Výstupy             | ▪ Projektová dokumentace                                                                        |
| Stav                | Plánováno, úkol trvá.                                                                           |
| Poznámka            |                                                                                                 |



*A 4.2.2 Zpracování projektové dokumentace na půdní vestavbu bytového domu čp. 294  
na ulici K Muzeu*

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Zpracování projektové dokumentace na půdní vestavbu bytového domu čp. 294 na ulici K Muzeu |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                       |
| Spolupráce/Partneři | Projekční kancelář, poskytovatel dotace, stavební úřad                                     |
| Termín              | 2020 - 2021                                                                                |
| Finanční náklady    | 500 tis. Kč                                                                                |
| Výstupy             | ▪ Projektová dokumentace                                                                   |
| Stav                | Plánováno, úkol trvá.                                                                      |
| Poznámka            |                                                                                            |

**SC 5 Rozšíření občanské vybavenosti**

**neobsazeno**



## SC 6 Rozvíjet a modernizovat technickou infrastrukturu

### O 6.1 Nakládání s odpadními vodami

#### A 6.1.1 Odkanalizování lokality Podlesí - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele lokalita Podlesí

|                     |                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Kanalizace Podlesí – dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby                                                  |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                                                                       |
| Spolupráce/Partneři | Finanční odbor, stavební úřad Orlová                                                                                                       |
| Termín              | 2018 – 2019, <b>nový termín 2020</b>                                                                                                       |
| Finanční náklady    | <b>1 900 tis. Kč po výběrovém řízení</b>                                                                                                   |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Projektová dokumentace pro stavební povolení</li><li>▪ Dokumentace pro výběr zhotovitele</li></ul> |
| Stav                | <b>Uzavřeno výběrové řízení na zhotovitele DSP a DPS. Projektuje se.</b>                                                                   |
| Poznámka            |                                                                                                                                            |

#### A 6.1.2 Odkanalizování lokality Podlesí – vybudování I. etapy kanalizace -

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Vybudování I. etapy kanalizace v lokalitě Podlesí                                                          |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                                       |
| Spolupráce/Partneři | Poskytovatel dotace, dodavatel stavby                                                                      |
| Termín              | 2020 – 2021                                                                                                |
| Finanční náklady    | 100 mil. Kč                                                                                                |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kanalizace Podlesí – I. etapa</li></ul>                            |
| Stav                | <b>Plánováno, úkol trvá.</b>                                                                               |
| Poznámka            | <b>Realizace akce závislá na získání mimorozpočtových zdrojů (dotace) a v závislosti na aktivitě 6.1.2</b> |



**A 6.1.3 Odkanalizování dalších částí lokality Nová dědina - zpracování studie**

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Zpracování studie k odkanalizování dalších částí lokality Nová dědina |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                  |
| Spolupráce/Partneři | Finanční odbor                                                        |
| Termín              | 2021                                                                  |
| Finanční náklady    | 200 tis. Kč                                                           |
| Výstupy             | ▪ Studie                                                              |
| Stav                | Plánováno, úkol trvá.                                                 |
| Poznámka            | Finanční prostředky zařazeny do rozpočtu 2020.                        |

**O 6.2 Veřejné osvětlení**

**A 6.2.1 Výměna elektrorozvaděčů veřejného osvětlení ve vlastnictví města**

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Postupná výměna elektrorozvaděčů veřejného osvětlení ve vlastnictví města |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                      |
| Spolupráce/Partneři | ČEZ Energetické služby s.r.o. - správce veřejného osvětlení               |
| Termín              | 2018 - 2021                                                               |
| Finanční náklady    | 400 tis. Kč                                                               |
| Výstupy             | ▪ 18 nových elektrorozvaděčů                                              |
| Stav                | V roce 2018 vyměněny 2 ks rozvaděčů, v roce 2019 výměna neproběhla.       |
| Poznámka            | Finanční prostředky zařazeny do rozpočtu 2020.                            |



A 6.2.2 Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Na Úbočí

|                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Doplnění veřejného osvětlení na ul. Na Úbočí (od ul. Ostravská až po čp. 1083)                                                                                    |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                                                                                              |
| Spolupráce/Partneři | dodavatel vyjde z výběrového řízení                                                                                                                               |
| Termín              | 2020, <b>nový termín 2021</b>                                                                                                                                     |
| Finanční náklady    | 400 tis. Kč                                                                                                                                                       |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Projektová dokumentace nového veřejného osvětlení</li><li>▪ Vybudování nového veřejného osvětlení v délce 165 m</li></ul> |
| Stav                | <b>V roce 2019 zpracována PD.</b>                                                                                                                                 |
| Poznámka            | <b>Vzhledem k budoucí plánované investici soukromého investora v bezprostřední blízkosti ulice na Úbočí se navrhuje posunutí termínu.</b>                         |





## 2.2 PRIORITNÍ OBLAST ROZVOJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

*Tato prioritní oblast rozvoje zahrnuje tyto oblasti: odpady, ovzduší, zeleň, voda, veřejný prostor.*

### SC 1 Zvyšovat kvalitu životního prostředí

#### O 1.1 Obnova a rozvoj městské zeleně

##### A 1.1.1 Regenerace parkových ploch mezi ul. Kulturní a Gen. Svobody

|                     |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Regenerace parkových ploch v centru města mezi ul. Kulturní a Gen. Svobody                              |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                                    |
| Spolupráce/Partneři | Projekční kancelář, dodavatel                                                                           |
| Termín              | 2020 - 2021                                                                                             |
| Finanční náklady    | 400 tis. Kč                                                                                             |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dokumentace pro výběr zhotovitele</li><li>▪ Realizace</li></ul> |
| Stav                | Plánováno, úkol trvá.                                                                                   |
| Poznámka            | Finanční prostředky budou navrženy do rozpočtu 2021.                                                    |



*A 1.1.2 Estetizace území u okružní křižovatky na ul. Ostravské*

|                     |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Estetizace území u okružní křižovatky na ul. Ostravské – osázení vhodnými květinami, úprava celkového vzhledu |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                                          |
| Spolupráce/Partneři | Projekční kancelář, zhotovitel                                                                                |
| Termín              | 2020 – 2021                                                                                                   |
| Finanční náklady    | 150 tis. Kč                                                                                                   |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dokumentace pro výběr zhotovitele</li><li>▪ Realizace</li></ul>       |
| Stav                | Plánováno, úkol trvá.                                                                                         |
| Poznámka            | Finanční prostředky jsou zařazeny do rozpočtu 2020.                                                           |

*A 1.1.3 Parkové plochy – regenerace plochy za Penny*

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Regenerace parkových ploch – Lokalita za Penny                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nositel/Realizátor  | DIAMO,                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spolupráce/Partneři | OVŽP, Specializovaná firma, nadace, fondy                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Termín              | 2019 - 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Finanční náklady    | Financováno ze státních zdrojů.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zregenerované území 0,5 ha</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| Stav                | Plánováno, úkol trvá                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poznámka            | Probíhají přípravné a projekční práce, 4. 1. 2019 město Petřvald vydalo Společné vyjádření pro správní řízení z hlediska samostatné působnosti pro stavební záměr „Úprava pozemků v Petřvaldě – rekultivace stávajícího území a následné terénní a vodohospodářské úpravy“; žadatel Diamo s. p. |



## O 1.2 Optimalizace a rozvoj systému nakládání s odpady

### A 1.2.1 Efektivní odpadové hospodářství – vytipování krizových lokalit sběrných míst

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Vytipování krizových lokalit sběrných míst jako podklad pro estetizaci sběrných míst včetně realizace (nádoby na tříděný i komunální odpad, plochy kolem sběrných míst aj.)                                                                                                                                                                                                 |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spolupráce/Partneři | Středisko údržby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Termín              | 2018 - 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Finanční náklady    | 200 tis. Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Určení krizových lokalit včetně vyčíslení rozpočtu na jejich úpravu</li><li>▪ Estetická úprava sběrných míst, dodání a výměna kontejnerů, zastřešení</li></ul>                                                                                                                                                                      |
| Stav                | Plánováno, úkol trvá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poznámka            | Město zahájilo spolupráci s KÚ MSK a společností EKOCOM na zlepšení systému sběru, třídění a likvidace odpadu. S tím souvisí lokalizace a vytipování sběrných míst a jejich následná estetizace. Do návrhu rozpočtu 2020 jsou zařazeny finanční prostředky na estetizaci lokality u bytových na ul. Březinské a finanční prostředky na pořízení nádob na individuální sběr. |

## O 1.3 Výchova a osvěta obyvatel

### A 1.3.1 Prevence vzniku odpadu – osvětová akce „Petřvalde nevyhazuj to“

|                     |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Osvěta – „Petřvalde nevyhazuj to“ – aplikace na oficiálních stránkách města a „okénko v Petřvaldských novinách“                                                                    |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                                                                                                               |
| Spolupráce/Partneři | Správní odbor                                                                                                                                                                      |
| Termín              | 2017 – 2021                                                                                                                                                                        |
| Finanční náklady    |                                                                                                                                                                                    |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1x/Q – Informace občanům jak předcházet tvorbě odpadů a správné třídění</li><li>▪ Snížení množství odpadů o 10 % směsného odpadu</li></ul> |
| Stav                | V Petřvaldských novinách je nepravdělně zveřejňována informace o likvidaci a třídění odpadů. Úkol trvá.                                                                            |
| Poznámka            |                                                                                                                                                                                    |



#### A 1.3.2 Dny země

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Akce Den země – úklidové práce a doprovodný program zaměřený na ekologickou výchovu |
| Nositel/Realizátor  | Základní a mateřské školy                                                           |
| Spolupráce/Partneři | OVŽP, spolky, občané                                                                |
| Termín              | 1 x ročně 2018 – 2021                                                               |
| Finanční náklady    | 10 tis. Kč                                                                          |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 4 akce</li><li>▪ Čisté město</li></ul>      |
| Stav                | Průběžně plněno 25. 4. 2018 a 26. 4. 2019.                                          |
| Poznámka            |                                                                                     |

#### O 1.4 Hospodaření s vodami

##### A 1.4.1 Vytipovat vhodné objekty a pozemky ve vlastnictví města k zadržování dešťové vody v rámci investic města

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Podklad pro opatření k zadržování dešťové vody v rámci investic města (zelené střechy, zelené fasády, hospodaření s vodou v rámci sadovnických projektů, nového náměstí pod radnicí)                                                           |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spolupráce/Partneři | Projekční kancelář                                                                                                                                                                                                                             |
| Termín              | 2019, nový termín 2021                                                                                                                                                                                                                         |
| Finanční náklady    | 50 tis. Kč                                                                                                                                                                                                                                     |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Seznam vhodných objektů a pozemků ve vlastnictví města</li></ul>                                                                                                                                       |
| Stav                | Plánováno, úkol trvá                                                                                                                                                                                                                           |
| Poznámka            | Vzhledem k jiným prioritám nebylo zařazeno do rozpočtu 2019 ani 2020, navrhujeme posunutí termínu a zařadit do návrhu rozpočtu 2021. Zelená střecha zastřešení pergoly v rámci regenerace veřejného prostranství je ve fázi projekčních prací. |



## SC 2 Snížit spotřebu energií a množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší

### O 2.1 Snížení energetické náročnosti budov a zařízení v majetku města

#### A 2.1.1 Výměna zdrojů vytápění v bytových domech na ul. Březinské – zpracování projektové dokumentace

|                     |                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Zpracování PD k Decentralizaci zdroje vytápění v bytových domech čp. 1611 – 1615 na ul. Březinské                          |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                                                       |
| Spolupráce/Partneři | Projekční kancelář                                                                                                         |
| Termín              | 2019 - 2020, <b>nový termín 2024, navrhujeme zařadit do akčního plánu 2022 - 2026</b>                                      |
| Finanční náklady    | 100 tis. Kč                                                                                                                |
| Výstupy             | ▪ 1 Dokumentace pro výběr zhotovitele                                                                                      |
| Stav                | <b>Plánováno, úkol trvá.</b>                                                                                               |
| Poznámka            | <b>Vzhledem k udržitelnosti dotovaného projektu na realizaci zateplení budov je možno realizovat nejdříve v roce 2024.</b> |

#### A 2.1.2 Výměna zdrojů vytápění v domech DPS na ul. Ráčkova – zpracování projektové dokumentace

|                     |                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Zpracování PD Decentralizace zdroje vytápění v domech DPS čp. 1734, 1735, 1737 na ul. Ráčkova                              |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                                                       |
| Spolupráce/Partneři | Projekční kancelář                                                                                                         |
| Termín              | 2021, <b>nový termín 2024, navrhujeme zařadit do akčního plánu 2022 - 2026</b>                                             |
| Finanční náklady    | 100 tis. Kč                                                                                                                |
| Výstupy             | ▪ Dokumentace pro výběr zhotovitele                                                                                        |
| Stav                | <b>Plánováno, úkol trvá</b>                                                                                                |
| Poznámka            | <b>Vzhledem k udržitelnosti dotovaného projektu na realizaci zateplení budov je možno realizovat nejdříve v roce 2024.</b> |



*A 2.1.3 Realizace energetických úspor na ul. Školní v domě č. p. 1050 – zpracování projektové dokumentace*

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Zpracování PD realizace energetických úspor v domě č. p. 1050 na ul. Školní |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                        |
| Spolupráce/Partneři | Projekční kancelář, stavební úřad                                           |
| Termín              | 2019 – 2021                                                                 |
| Finanční náklady    | 500 tis. Kč                                                                 |
| Výstupy             | ▪ Projektová dokumentace včetně povolení stavby                             |
| Stav                | Plánováno, úkol trvá.                                                       |
| Poznámka            | Vzhledem k jiným prioritám nebylo dosud řešeno.                             |

*A 2.1.4 Realizace energetických úspor na ul. Závodní v domě č. p. 1504 – zpracování projektové dokumentace*

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Zpracování PD pro realizaci energetických úspor v domě čp. 1504 na ul. Závodní HEPO    |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                   |
| Spolupráce/Partneři | Projekční kancelář, stavební úřad                                                      |
| Termín              | 2020 - 2021                                                                            |
| Finanční náklady    | 500 tis. Kč                                                                            |
| Výstupy             | ▪ Projektová dokumentace včetně povolení stavby<br>▪ Dokumentace pro výběr zhotovitele |
| Stav                | Plánováno, úkol trvá                                                                   |
| Poznámka            | Vzhledem k jiným prioritám nebylo dosud řešeno.                                        |



*A 2.1.5 Výměna světelných zdrojů – vytipování vhodných budov*

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Vytipování vhodných budov ve vlastnictví města k výměně světelných zdrojů |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                      |
| Spolupráce/Partneři | Správní odbor                                                             |
| Termín              | 2020                                                                      |
| Finanční náklady    |                                                                           |
| Výstupy             | ▪ Seznam vhodných objektů                                                 |
| Stav                | Plánováno, úkol trvá.                                                     |
| Poznámka            | Ve vytipovaných budovách bytového fondu splněno (559, 1611 – 1615, DPS)   |



**A 2.1.6 Zavedení systému moderního a inteligentního veřejného osvětlení vč. zamezení světelného znečištění – ul. Ostravská, Závodní, Šumbarská a Rychvaldská**

|                     |                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Veřejné osvětlení - snížení spotřeby el. energie, výměna světelných zdrojů za energeticky méně náročné (sodíková za úsporná LED svítidla) |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                                                                      |
| Spolupráce/Partneři | ČEZ Energetické služby s.r.o. - správce VO, jiní dodavatelé, MPO                                                                          |
| Termín              | 2019, <b>nový termín 2020 - 2021</b>                                                                                                      |
| Finanční náklady    | 3 mil. Kč                                                                                                                                 |
| Výstupy             | ▪ Úspora spotřeby elektrické energie o 30%                                                                                                |
| Stav                | <b>Průběžně plněno.</b>                                                                                                                   |
| Poznámka            | <b>Bylo požádáno, bohužel neúspěšně, o dotaci z programu EFEKT II.</b>                                                                    |

**O 2.2 Snížení emisí z lokálního vytápění**

**A 2.2.1 Zvýšení informovanosti o možnosti získání podpory na výměnu ekologičtějšího zdroje vytápění v Petřvaldských novinách a na oficiálních stránkách města**

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Zveřejnění článků v Petřvaldských novinách a na oficiálních stránkách města |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                        |
| Spolupráce/Partneři | Správní odbor, KÚ, ORP Orlová                                               |
| Termín              | 2017 - 2021                                                                 |
| Finanční náklady    |                                                                             |
| Výstupy             | ▪ 8 článků v Petřvaldských novinách a webu                                  |
| Stav                | <b>Průběžně plněno.</b>                                                     |
| Poznámka            |                                                                             |





Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

### **O 2.3 Snížení emisí v silniční dopravě**

**neobsazeno**



## 2.3 PRIORITNÍ OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍ OBLAST A VZDĚLÁVÁNÍ

*Tato prioritní oblast rozvoje zahrnuje tyto oblasti: školství, sociální služby a péče o zdraví, bydlení, bezpečnost.*

### SC 1 Stabilizace a rozšíření předškolního a školního vzdělávání

#### O 1.1 Zajištění dostatečné kapacity v MŠ a ZŠ

##### A 1.1.1 Zpracování projektové dokumentace vč. realizace rozšíření kapacity MŠ ul. Šenovská

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Projektová dokumentace vč. realizace rozšíření a vytvoření nových míst pro předškolní děti     |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                                                                  |
| Spolupráce/Partneři | OVŽP, KÚ, mateřská škola                                                                       |
| Termín              | 2017 – 2020                                                                                    |
| Finanční náklady    | 10 mil. Kč (cca 20 000 tis. Kč)                                                                |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Cca 30 míst</li><li>▪ Projektová dokumentace</li></ul> |
| Stav                | Zpracování PD před dokončením.                                                                 |
| Poznámka            | Realizace bude zahájena v roce 2020, byla podána žádost o dotaci v rámci OPŽP.                 |

##### A 1.1.2 Rekonstrukce kuchyně ZŠ Školní

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Rekonstrukce kuchyně ZŠ Školní                                            |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor, RMP                                                        |
| Spolupráce/Partneři | OVŽP                                                                      |
| Termín              | 2020 - 2021                                                               |
| Finanční náklady    | 500 tis. Kč                                                               |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ PD pro provádění stavby</li></ul> |
| Stav                | PD zařazena do rozpočtu 2020                                              |
| Poznámka            |                                                                           |



## O 1.2 Modernizace školských zařízení

### A 1.2.1 Bezbariérovost ZŠ ul. Školní 246

|                     |                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Realizace bezbariérovosti v objektu ZŠ Školní 246 včetně rekonstrukce odborných učeben, sociálního zařízení a souvisejících oprav  |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                                                                                                      |
| Spolupráce/Partneři | OVŽP, základní škola                                                                                                               |
| Termín              | 2019 – 2020                                                                                                                        |
| Finanční náklady    | 11 mil. Kč                                                                                                                         |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bezbariérová škola a sociální zařízení</li><li>▪ Modernizované 3 odborné učebny</li></ul>  |
| Stav                | PD připravena, 2x bylo žádáno o dotaci, která nebyla schválena poskytovatelem. V prosinci 2019 byla podána žádost o dotaci z IROP. |
| Poznámka            |                                                                                                                                    |

### A 1.2.2 Projektová dokumentace výměny elektroinstalace v objektu ZŠ Školní 246

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Projektová dokumentace výměny elektroinstalace v objektu ZŠ Školní 246                 |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                                                          |
| Spolupráce/Partneři | OŽP                                                                                    |
| Termín              | 2019 - 2020                                                                            |
| Finanční náklady    | 250 tis. Kč                                                                            |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Projektová dokumentace pro realizaci</li></ul> |
| Stav                | PD pro realizaci bude připravena v roce 2020, zařazeno do rozpočtu 2020.               |
| Poznámka            |                                                                                        |



*A 1.2.3 Projektová dokumentace pro rekonstrukci elektroinstalací v objektech MŠ  
2. května a MŠ K Muzeu*

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Projektová dokumentace pro rekonstrukce elektroinstalací v uvedených objektech                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Spolupráce/Partneři | OVŽP, mateřská škola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Termín              | 2019 - 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Finanční náklady    | 200 tis. Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Výstupy             | ▪ Projektová dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stav                | PD pro rekonstrukci elektroinstalace MŠ 2. května je připravena, v roce 2019 proběhla částečná realizace v rámci rekonstrukce kuchyně. Další část zatím nebyla zařazena do rozpočtu 2020 z důvodu nedostatku finančních prostředků (předpoklad rozpočet 2021). PD na rekonstrukci elektroinstalace MŠ K Muzeu se přepokládá k zařazení do rozpočtu 2021. |
| Poznámka            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

*A 1.2.4 Projektová dokumentace na obnovu školní zahrady MŠ 2. května 1654 včetně výměny oplocení*

|                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Projektová dokumentace na obnovu školní zahrady MŠ 2. května 1654 včetně výměny oplocení                                                                                                                                                   |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                                                                                                                                                                                                              |
| Spolupráce/Partneři | OVŽP, mateřská škola                                                                                                                                                                                                                       |
| Termín              | 2020 - 2021                                                                                                                                                                                                                                |
| Finanční náklady    | 100 tis, Kč                                                                                                                                                                                                                                |
| Výstupy             | ▪ Projektová dokumentace                                                                                                                                                                                                                   |
| Stav                | Část oplocení (přední) byla vyměněna na konci roku 2018, výměna zbývajících částí oplocení se z kapacitních důvodů (SÚ) posunula do roku 2020. V rámci příspěvku zřizovatele jsou postupně obměňovány a doplňovány hrací prvky na zahradě. |
| Poznámka            |                                                                                                                                                                                                                                            |



*A 1.2.5 Obnova a rozšíření víceúčelového hřiště na ul. Vocolkova*

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Popis               | <i>Obnova a rozšíření víceúčelového hřiště na ul. Vocolkova</i> |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                                   |
| Spolupráce/Partneři | OVŽP, základní škola                                            |
| Termín              | 2020 - 2021                                                     |
| Finanční náklady    |                                                                 |
| Výstupy             | ▪ Obnovené hřiště pro veřejnost                                 |
| Stav                | Zpracovaná PD pro realizaci, bude zařazeno do rozpočtu 2021.    |
| Poznámka            |                                                                 |

**O 1.3 Profesní orientace dětí a žáků**

*A 1.3.1 Podpora mimoškolní činnosti a výchovy, zapojení rodičů a prarodičů, studentů, podnikatelů*

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Praktický výcvik dětí MŠ a ZŠ, workshopy, besedy, exkurze, burzy práce, návštěvy podniků aj. |
| Nositel/Realizátor  | Základní škola                                                                               |
| Spolupráce/Partneři | Rodiče, prarodiče, studenti, podnikatelé, sdružení rodičů                                    |
| Termín              | 2018 – 2021                                                                                  |
| Finanční náklady    | 100 tis. Kč/rok                                                                              |
| Výstupy             | ▪ Min. 100 podpořených dětí<br>▪ Min 3 aktivity/rok                                          |
| Stav                | Úkol trvá.                                                                                   |
| Poznámka            |                                                                                              |



## SC 2 Rozšíření nabídky v sociální oblasti

### O 2.1 Rozšíření nabídky sociálních služeb

#### A 2.1.1 Podpora terénní sociální práce - pečovatelské služby

|                     |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Rozšíření nabídky terénních sociálních služeb                                                                                                                                                      |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                                                                                                                                                                      |
| Spolupráce/Partneři | --                                                                                                                                                                                                 |
| Termín              | 2018 – 2021                                                                                                                                                                                        |
| Finanční náklady    | 800 tis. Kč (400 tis. auto, 400 tis. ročně mzdy vč. odvodů)                                                                                                                                        |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rozšíření pečovatelské služby v odpoledních hodinách a o sobotách a nedělích</li><li>▪ 1 automobil</li></ul>                                               |
| Stav                | V současné době zatím nedošlo k rozšíření provozních hodin pečovatelské služby. Pravidelně je zjišťován zájem. Automobil pro rozvoz obědů a terénní pečovatelskou službu byl zakoupen v roce 2018. |
| Poznámka            |                                                                                                                                                                                                    |

### O 2.2 Kvalitní a dostupné bydlení

neobsazeno

### O 2.3 Podpora organizací poskytujícím občanům města sociální služby

#### A 2.3.1 Poskytnutí neinvestičních dotací poskytovatelům sociálních služeb

|                     |                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Podpora projektů předložených poskytovateli sociálních služeb (pobytové a terénní služby)                                                                       |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                                                                                                                                   |
| Spolupráce/Partneři | Rada města, poskytovatelé sociálních služeb                                                                                                                     |
| Termín              | 2018 - 2021                                                                                                                                                     |
| Finanční náklady    | 200 tis. Kč ročně                                                                                                                                               |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Min 5 podpořených projektů ročně</li></ul>                                                                              |
| Stav                | Orgány města pravidelně poskytují, formou dotace, příspěvky poskytovatelům sociálních služeb, pečujícím o občany Petřvaldu na základě jejich písemných žádostí. |
| Poznámka            |                                                                                                                                                                 |



### SC 3 Udržení dostupné zdravotní péče

#### O 3.1 Zachování stávajících popř. rozšíření zdravotních služeb

##### A 3.1.1 Zachování stávající sítě poskytovatelů zdravotních služeb v Petřvaldě

|                     |                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Zachování stávající sítě poskytovatelů zdravotních služeb v Petřvaldě                                                                                |
| Nositel/Realizátor  | Rada města                                                                                                                                           |
| Spolupráce/Partneři | Poskytovatelé zdravotnických služeb                                                                                                                  |
| Termín              | 2017 - 2021                                                                                                                                          |
| Finanční náklady    | -                                                                                                                                                    |
| Výstupy             | ▪ Zachování: 3 ordinací praktických lékařů pro dospělé, 1 ordinace dětského lékaře, 1 ordinace gynekologická a 3 ordinací zubních lékařů a 1 lékárny |
| Stav                | <b>Stabilizovaný stav.</b>                                                                                                                           |
| Poznámka            |                                                                                                                                                      |



#### SC 4 Zlepšení bezpečnosti ve městě

##### O 4.1 Zavedení systémových kroků k zajištění bezpečnosti

###### A 4.1.1 Zpracování projektové dokumentace okružní křižovatky ul. Ostravská – kamerový systém včetně napojení na monitorovací systém

|                     |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Projektová dokumentace kamerového systému včetně napojení na monitorovací systém oblast okružní křižovatky ul. Ostravská                                                                             |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                                                                                                                                                 |
| Spolupráce/Partneři | Rada města, odbory MěÚ, PČR                                                                                                                                                                          |
| Termín              | 2018                                                                                                                                                                                                 |
| Finanční náklady    | 100 tis. Kč                                                                                                                                                                                          |
| Výstupy             | 1 projektová dokumentace                                                                                                                                                                             |
| Stav                | Probíhá realizace 1. etapy, termín dokončení 30. 4. 2020. Tato etapa zahrnuje propojení Radnice, OO PČR, MŠ K Muzeu, ZŠ Školní, KD, SKS a příprava pro kamery na ul. Ostravská (okružní křižovatka). |
| Poznámka            | Probíhá projektování 2. etapy.                                                                                                                                                                       |

###### A 4.1.2 Realizace besed složek IZS s žáky a občany

|                     |                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Zajištění besed s odpovídající tematikou pro žáky v ZŠ, občany města a seniory                |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                                                                 |
| Spolupráce/Partneři | PČR, základní škola, občané, HZS                                                              |
| Termín              | 2018 - 2021                                                                                   |
| Finanční náklady    | 30 tis. Kč/ rok                                                                               |
| Výstupy             | ▪ 3 besedy každoročně, 2 x ročně zveřejnění článků s touto tematikou v Petřvaldských novinách |
| Stav                | Úkol trvá.                                                                                    |
| Poznámka            |                                                                                               |





Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



#### O 4.2 Modernizace zázemí a zařízení složek IZS

##### A 4.2.1 Pořízení nové techniky a vybavení pro JSDH Petřvald

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Obnova hasičské techniky a vybavení                                              |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                                                    |
| Spolupráce/Partneři | Rada města, JSDH                                                                 |
| Termín              | 2018 - 2019, 2020 - 2021                                                         |
| Finanční náklady    | 100 tis. Kč ročně                                                                |
| Výstupy             | ▪ Nákup 1 ks čerpadlo, 2 ks dýchací přístroje, 5 ks hadice, 10 ks ochranný oblek |
| Stav                | Průběžně plněno.                                                                 |
| Poznámka            |                                                                                  |

##### A 4.2.2 Obnova vozového parku JSDH Petřvald

|                     |                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Nákup nového hasičského vozidla a zásahového dodávkového vozidla                                                                           |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                                                                                                              |
| Spolupráce/Partneři | Rada města, JSKD, HZS, KÚ MSK                                                                                                              |
| Termín              | 2019 - 2021                                                                                                                                |
| Finanční náklady    | 6 mil. Kč                                                                                                                                  |
| Výstupy             | ▪ 1 ks hasičské vozidlo, 1 ks zásahové dodávkové vozidlo                                                                                   |
| Stav                | Na automobilovou stříkačku byla opakovaně, neúspěšně, podána žádost o dotaci. Dodávka je zatím v provozuschopném stavu (pořízení 12/2009). |
| Poznámka            |                                                                                                                                            |



*A 4.2.3 Podpora oddílu mladých hasičů*

|                     |                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Podpora oddílu mladých hasičů, zajištění vybavení, soustředění, účast na závodech, zajištění odměn, dopravy apod.                     |
| Nositel/Realizátor  | JSDH                                                                                                                                  |
| Spolupráce/Partneři | Rada města, správní odbor, JSDH                                                                                                       |
| Termín              | 2018 - 2021                                                                                                                           |
| Finanční náklady    | 50 tis. Kč ročně                                                                                                                      |
| Výstupy             | ▪ 1 podpořený oddíl mladých hasičů                                                                                                    |
| Stav                | V rozpočtu města jsou pravidelně vyhrazeny částky na vybavení mladých hasičů, jejich oblečení, dopravu a účast na soutěžích i odměny. |
| Poznámka            |                                                                                                                                       |



*A 4.2.4 Poskytnutí neinvestiční dotace profesionálním HZS a jiným složkám IZS*

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Popis               | Podpora HZS v Orlové                                 |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                        |
| Spolupráce/Partneři | HZS v Orlové                                         |
| Termín              | 2017 - 2021                                          |
| Finanční náklady    | 10 tis. Kč/ rok                                      |
| Výstupy             | ▪ 1 podpořený HZS/rok                                |
| Stav                | Každoročně je poskytována dotace ve výši 10 tis. Kč. |
| Poznámka            |                                                      |



## 2.4 PRIORITNÍ OBLAST ROZVOJE KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

*Tato prioritní oblast rozvoje zahrnuje tyto oblasti: kultura a sport, volnočasové a aktivity a cestovní ruch, spolková činnost, památky, partnerská spolupráce.*

### SC 1 Udržení stávajících a rozšíření dalších míst pro vyžití občanů všech věkových kategorií

#### O 1.1 Hřiště, sportoviště a infrastruktura

##### A 1.1.1 Rozšíření provozní doby sportovišť

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Rozšíření provozní doby víceúčelového hřiště u ZŠ Školní (mimo školní vyučování), víceúčelového hřiště ul. Okrajová (sportovní areál) a hřiště na ul. Šumbarské v letních měsících od 10.00 do 20.00 a v jarních a podzimních měsících od 10.00 do 19.00 hod. vč. zajištění správců a odpovídající údržby |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spolupráce/Partneři | Rada města                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Termín              | 2018 - 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Finanční náklady    | 500 tis. Kč ročně                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>3 udržovaná celoročně využívaná hřiště</li><li>Vznik 1 pracovního místa</li></ul>                                                                                                                                                                                   |
| Stav                | Hřiště na ul. Šumbarská a u ZŠ Školní jsou provozována prostřednictvím správců na DPP a jejich provozní doba je upravována dle aktuální potřeby, počasí. Hřiště na ul. Okrajová provozuje na základě smlouvy Tenisový klub a provozní doba je vyjednáвана individuálně.                                   |
| Poznámka            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

##### A 1.1.2 Vytipování vhodné lokality a následná projektová dokumentace na vybudování in-line dráhy

|                     |                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Vytipování vhodné lokality a následná projektová dokumentace in-line dráhy                                              |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                                                                                           |
| Spolupráce/Partneři | Rada města, OVŽP                                                                                                        |
| Termín              | 2019, <b>nový termín 2021</b>                                                                                           |
| Finanční náklady    | 300 tis. Kč                                                                                                             |
| Výstupy             | <ul style="list-style-type: none"><li>Určení vhodné lokality</li><li>1 x Projektová dokumentace in-line dráhy</li></ul> |
| Stav                | <b>Úkol trvá.</b>                                                                                                       |
| Poznámka            |                                                                                                                         |



**A 1.1.3 Aktualizace studie značených cykloturistických stezek či cyklotras**

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Aktualizace studie cyklotras a cyklostezek                                  |
| Nositel/Realizátor  | OVŽP                                                                        |
| Spolupráce/Partneři | Rada města, okolní obce                                                     |
| Termín              | 2019, <b>nový termín 2021</b>                                               |
| Finanční náklady    | 200 tis. Kč                                                                 |
| Výstupy             | ▪ 1 x studie nových cyklotras a cyklostezek                                 |
| Stav                | <b>Plánováno, úkol trvá.</b>                                                |
| Poznámka            | <b>Regionální studie cyklotras existuje. Nutná obnova značení v terénu.</b> |

**O 1.2 Volnočasové aktivity**

**A 1.2.1 Propagace možností trávení volného času ve městě**

|                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Podpora a propagace možností trávení volného času – informace v PN, na internetových stránkách a facebooku města, plakáty, roční kalendář, využití SMS systému k podpoře využití zařízení města k volnočasovým aktivitám |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                                                                                                                                                                                            |
| Spolupráce/Partneři | Rada města                                                                                                                                                                                                               |
| Termín              | 2017 - 2021                                                                                                                                                                                                              |
| Finanční náklady    | 20 tis. Kč/ rok                                                                                                                                                                                                          |
| Výstupy             | ▪ Kalendář pro občany<br>▪ 12 čísel Petřvaldských novin/rok,<br>▪ Webové stránky města                                                                                                                                   |
| Stav                | <b>Plněno průběžně, využívána všechna media a veškeré prostředky.</b>                                                                                                                                                    |
| Poznámka            |                                                                                                                                                                                                                          |



## SC 2 Rozvoj kulturního a společenského života ve městě

### O 2.1 Zázemí, infrastruktura pro kulturní a společenské akce

#### A 2.1.1 Jednání s Římskokatolickou církví ve věci regenerace křížové cesty a pískovcových soch na ul. K Muzeu

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Jednání s Římskokatolickou církví ve věci regenerace kapliček a pískovcových soch na ul. K Muzeu |
| Nositel/Realizátor  | starosta města                                                                                   |
| Spolupráce/Partneři | Římskokatolická církev                                                                           |
| Termín              | 2018, <b>nový termín 2020</b>                                                                    |
| Finanční náklady    | --                                                                                               |
| Výstupy             | ▪ Stanovisko církve                                                                              |
| Stav                | <b>Průběžně konzultováno.</b>                                                                    |
| Poznámka            |                                                                                                  |



*A 2.1.2 Projektová dokumentace rekonstrukce vzduchotechniky v Kulturním domě Petřvald*

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Projektová dokumentace rekonstrukce vzduchotechniky v Kulturním domě Petřvald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spolupráce/Partneři | OVŽP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Termín              | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Finanční náklady    | 200 tis. Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Výstupy             | ▪ 1 projektová dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stav                | Projektová dokumentace pro společenskou část KD je připravena a realizace je zařazeno do rozpočtu na 2020. PD VZT pro restauraci a kuchyň bude připravena v koordinaci s rekonstrukcí kuchyně v KD v roce 2020. Je vytvořena nová aktivita v rámci prioritní oblasti rozvoje Kultura, sport a volný čas, strategický cíl SC 2 Rozvoj kulturního a společenského života ve městě, opatření O 2.1 Zázemí, infrastruktura pro kulturní a společenské akce, Aktivita A 2.1.5 zpracování PD na rekonstrukci kuchyně a restaurace včetně realizace. |
| Poznámka            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

*A 2.1.3 Projektová dokumentace na rekonstrukci kuchyně a restaurace včetně realizace v Kulturním domě*

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Projektová dokumentace na rekonstrukci kuchyně a restaurace včetně realizace v Kulturním domě Petřvald |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                                                                          |
| Spolupráce/Partneři | OVŽP                                                                                                   |
| Termín              | 2020 - 2021                                                                                            |
| Finanční náklady    | 500 tis. Kč (realizace cca 7 000 tis. Kč)                                                              |
| Výstupy             | ▪ projektová dokumentace včetně zrekonstruované kuchyně a restaurace                                   |
| Stav                | Probíhá předprojektová příprava.                                                                       |
| Poznámka            |                                                                                                        |





## O 2.2 Udržování místních tradic

### A 2.2.1 Každoroční realizace tradičních kulturních akcí města

|                     |                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Každoroční pořádání tradičních kulturních akcí ve městě (Ples, velikonoční jarmark, den dětí, den tradic, adventní jarmark aj.) |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                                                                                                   |
| Spolupráce/Partneři | Rada města                                                                                                                      |
| Termín              | Každoročně                                                                                                                      |
| Finanční náklady    | 1 mil. Kč ročně                                                                                                                 |
| Výstupy             | ▪ Min 5 kulturních akcí/rok                                                                                                     |
| Stav                | Průběžně plněno.                                                                                                                |
| Poznámka            |                                                                                                                                 |

### A 2.2.2 Realizace příměstského tábora pro děti

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Popis               | Příměstský tábor pro děti                          |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                      |
| Spolupráce/Partneři | Rada města, spolky                                 |
| Termín              | 2018 - 2021                                        |
| Finanční náklady    | 100 tis. Kč ročně                                  |
| Výstupy             | ▪ Příměstský tábor pro cca 30 dětí/rok             |
| Stav                | Organizovány 2 týdenní turnusy pro celkem 40 dětí. |
| Poznámka            |                                                    |



**A 2.2.3 Zahájení provozu v objektu „DOMEK – Středisko volného času“**

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Zahájení provozu v budově bývalého Technického muzea pod názvem DOMEK – Středisko volného času |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                                                                  |
| Spolupráce/Partneři | Rada města                                                                                     |
| Termín              | 2020 - 2021                                                                                    |
| Finanční náklady    | 2 000 tis. Kč                                                                                  |
| Výstupy             | Aktivity střediska volného času.                                                               |
| Stav                | Zahájení provozu v únoru 2020.                                                                 |
| Poznámka            |                                                                                                |

**O 2.3 Udržitelnost propagačních zdrojů o dění ve městě**

**A 2.3.1 Podpora vydávání městského periodika**

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Popis               | Zachování vydávání Petřvaldských novin                 |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                          |
| Spolupráce/Partneři | OVŽP, FO, Rada města, spolky, školská zařízení, občané |
| Termín              | 2017 - 2021                                            |
| Finanční náklady    | 300 tis. Kč ročně                                      |
| Výstupy             | ▪ 12 měsíčníků Petřvaldské noviny/rok                  |
| Stav                | Průběžně plněno.                                       |
| Poznámka            |                                                        |



*A 2.3.2 Propagační a informační materiály o historii a současnosti města*

|                     |                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | V souvislosti s vybudováním naučné stezky s tematikou Historie Petřvaldu zajistit publikaci s tímto tématem a propagační materiály (např. hrníčky, pohlednice apod.) |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                                                                                                                                        |
| Spolupráce/Partneři | Rada města, <del>Muzeum Těšínska</del>                                                                                                                               |
| Termín              | 2020 - 2021                                                                                                                                                          |
| Finanční náklady    | 400 tis. Kč                                                                                                                                                          |
| Výstupy             | ▪ 1 publikace, 300 ks propagační materiály                                                                                                                           |
| Stav                | Brožura k turistickým zajímavostem Petřvaldu bude k dispozici v průběhu roku 2020.                                                                                   |
| Poznámka            |                                                                                                                                                                      |



### SC 3 Udržitelnost a rozvoj spolkové činnosti na území města

#### O 3.1 Podpora spolků působících na území města

##### A 3.1.1 Neinvestiční dotace spolkům ve městě

|                     |                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Finanční a materiální podpora projektů jednotlivých spolků                                                                    |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                                                                                                 |
| Spolupráce/Partneři | Rada města                                                                                                                    |
| Termín              | 2017 - 2021                                                                                                                   |
| Finanční náklady    | 300 tis. ročně                                                                                                                |
| Výstupy             | ▪ Max. 20 podpořených projektů/rok                                                                                            |
| Stav                | Pravidelně jsou poskytovány neinvestiční i investiční dotace spolkům na činnost i konkrétní akce na základě podaných žádostí. |
| Poznámka            |                                                                                                                               |

##### A 3.1.2 Spolková výstava

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Popis               | Organizace spolkové výstavy (1 x za 3 roky) |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                               |
| Spolupráce/Partneři | Spolky                                      |
| Termín              | 2018 a 2021                                 |
| Finanční náklady    | 80 tis. Kč/1 výstava                        |
| Výstupy             | ▪ 2 spolkové výstavy                        |
| Stav                | Úkol trvá.                                  |
| Poznámka            |                                             |



#### SC 4 Stálá a rozvíjející se spolupráce s partnery

##### O 4.1 Partnerská města

###### A 4.1.1 Realizace tří nových společných projektů s polskými městy Jasienica a Strumień

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Podpora společných CZ-PL projektů - 3 nové projekty s partnerskými městy Jasienica a Strumień                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nositel/Realizátor  | Správní odbor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spolupráce/Partneři | Rada města, města Jasienica a Strumień                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Termín              | 2018 - 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finanční náklady    | Cca 1 mil. Kč za projekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Výstupy             | ▪ 3 nové CZ-PL projekty                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stav                | V posledních letech byl realizován projekt Turistické kooperace, v jehož rámci byla vybudována edukační stezka, následným projektem je Turistická kooperace II., v jejímž rámci je realizována obnova zahrady MŠ Závodní a připravuje se projekt Turistická kooperace III. Jejím cílem bude rozvíjení přeshraniční turistiky. |
| Poznámka            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



### 3 ZÁVĚR

Akční plán je zpracován na období let 2017 – 2021, zahrnuje tedy aktivity či projektové záměry, které mají být prioritně realizované v takto stanoveném čtyřletém období. Akční plán schvaluje Zastupitelstvo města Petřvald.

Realizace Akčního plánu probíhá od jeho schválení zastupitelstvem města. Na základě časového a finančního harmonogramu dochází k realizaci jednotlivých aktivit.

Vyhodnocování akčního plánu se provádí ve formě stručných a vystižných informací o stavu realizace jednotlivých aktivit zařazených do akčního plánu, tj. uvádění údaje o tom, zda: aktivita je zrealizována, je ve fázi rozpracovanosti, je úspěšně ukončena, je pozastavena či nebude se realizovat. Součástí každoročního vyhodnocení je i zjištění aktuálního stavu realizace aktivit, které byly v daném, roce zahájeny, nebo které probíhají. Vyhodnocení obsahuje výčet výstupů aktivit. V případě jejich nerealizace, či vzniku jiné nepředpokládané okolnosti, obsahuje příslušné vysvětlení. Vyhodnocení zajišťuje Pracovní skupina pro implementaci SPRM – tým 5-7 lidí z řad zastupitelů, vedení města, zaměstnanců MěÚ, v členění garant + členové, které jmenuje Rada města Petřvald.

Výsledky naplňování Akčního plánu jsou předkládány orgánům města - radě a zastupitelstvu města. Vyhodnocení obsahuje ověření, které aktivity byly realizovány a které jsou připravovány, plnění časového a finančního harmonogramu a jakých indikátorů bylo realizací dosaženo a tedy čeho se dosáhlo či naopak nedosáhlo za dané období. Zároveň se ověřují nové náměty, které se v mezidobí objevily.



## Zkratky

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| A    | Aktivita                             |
| FO   | Finanční odbor                       |
| HZS  | Hasičský záchranný sbor              |
| KÚ   | Krajský úřad                         |
| IZS  | Integrovaný záchranný systém         |
| JSHD | Jednotka sboru dobrovolných hasičů   |
| MěÚ  | Městský úřad                         |
| MK   | Místní komunikace                    |
| MSK  | Moravskoslezský kraj                 |
| MŠ   | Mateřská škola                       |
| O    | Opatření                             |
| OVŽP | Odbor výstavby a životního prostředí |
| PČR  | Policie České republiky              |
| SC   | Strategický cíl                      |
| SO   | Správní odbor                        |
| ZŠ   | Základní škola                       |